

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2007	
	APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS	
	FAIS	
	FISM	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	
	CALLES	
	MANTENIMIENTO	
14181	PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE LOS PASTORES	11-EL MARQUÉS
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	
	OTROS	
14182	INSTALACION DE TORRE EN CAMPOS DE FUTBOL	11-EL MARQUÉS

Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector
LA CAÑADA	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
CHICHIMEQUILLAS	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

(cifras en pesos y porcentajes sin

Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios
URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-
URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 incluir decimales)

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de r	
	Total Anual 2	Ministrado 3
	820,947	820,947
-	802,947	802,947
-	18,000	18,000

recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	
Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos
Programado	Ejercido			
4	5	5/3	6	7
820,947	0	0.0%	419	0
802,947	0	0.0%	419	0
18,000	0	0.0%	0	0

Avance Físico			
Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
8	9	10	10/9
	2	0	0.0%
METROS CUADRADOS	1	0	0.0%
OBRA	1	0	0.0%

Información complementaria y explicación de variaciones

11

LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA,		
OBRA NUEVA CON LAS CANCELACIONES DE OTRAS		

