

ANEXO B
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=13/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	REQUERIMIENTO ANTICIPA RECURSO 2008																							
	APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																							
	Total												393,840	393,840	393,840	746,300	75.6%	197	0	2.00	1.60	82.5%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
19312	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN J.N. GUADALUPE HOQUELEMA	TITEL MARQUES	SANTA MARIA BEGON	RURAL	00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL				701,060	701,060	701,060	461,843	65.8%	0	0		1.00	0.60	60.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
19316	SUMINISTROS Y BANQUETAS EN ACCESO AL BARRIO LA CAMPANA	TITEL MARQUES	SANTA MARIA BEGON	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, OBRAS Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL				288,780	288,780	288,780	286,047	99.4%	197	0		1.00	0.99	99.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA. LA OBRA ESTA PROGRAMADA TERMINAR PARA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010. P.A. TANCOS POR EJECUTAR \$1,833.00

C.P. Juan Pablo Muñoz Morales
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal