



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO XXXIII
2010



La Presidencia Municipal de El Marques, en cumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el numeral III, hace del conocimiento de sus habitantes los resultados alcanzados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del Ramo XXXIII en el ejercicio 2010.

N°	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PUBLICADO	METAS	BENEFICIARIOS	MONTO EJERCIDO	ESTATUS
1	** Perforacion y equipamiento de pozo para agua potable, San Rafael, El Marques, Qro.	\$ 2,999,999.38	1 POZO DE AGUA POTABLE	1817 HABITANTES	\$ 2,999,999.38	EN PROCESO
2	Construccion de Cancha de Usos Múltiples en Barrio Guadalupe, La Cañada; El Marques, Qro.	\$ 505,280.00	466.93 M2 PISO	230 HABITANTES	\$ 500,445.12	TERMINADA
3	Construccion de Modulo de Servicios Sanitarios Panteon Municipal, incluye Cisterna de Captacion de aguas residuales, La Cañada.	\$ 490,265.00	52.77 M2 CONSTRUCCION, 4 TINACOS, 11 MUEBLES SANITARIOS	8000 HABITANTES	\$ 440,025.63	TERMINADA
4	** Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal, La Laborcilla, El Marques, Qro.	\$ 714,000.00	358 ML DE TUBERIA, 12 POZOS.	32 FAMILIAS	\$ 714,000.00	EN PROCESO
5	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliación Cerrito Colorado, El Marques, Qro.	\$ 372,000.00	282.18 ML TUBERIA DE 10" Y 12", 5 POZOS	91 BENEFICIARIOS	\$ 369,542.27	TERMINADA
6	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Rio Bajo; Agua Azul, El Marques, Qro.	\$ 344,400.00	397.65 ML TUBERIA 10"	27 FAMILIAS	\$ 320,175.42	TERMINADA
7	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Parte Alta De La Comunidad, San Jose Navajas, El Marques, Qro.	\$ 720,000.00	175.33 ML TUBERIA 10", 7 PZA POZO VISITA, 200 M2 RIEGO DE SELLO	225 BENEFICIARIOS	\$ 769,534.19	TERMINADA
8	Ampliacion de Red de Drenaje Sanitario, Santa María de Baños, El Marques, Qro.	\$ 720,000.00	554.38 ML TUBERIA 10", 12 PZA POZO VISITA	320 HABITANTES	\$ 827,469.87	TERMINADA
9	Ampliacion de red de drenaje sanitario, Varias Calles, Tierra Blanca, El Marques, Qro.	\$ 1,149,600.00	672.10 ML TUBERIA 10", 12 PZA POZO VISITA	1306 HABITANTES	\$ 1,011,742.73	TERMINADA
10	Ampliación Y Cruce De Red De Drenaje Sanitario En Carr. Al Aeropuerto, San Jose Navajas, El Marques, Qro.	\$ 372,000.00	355.65 ML TUBERIA, 6 POZOS.	250 HABITANTES	\$ 428,826.83	TERMINADA
11	Construccion de Colector Pluvial en Av del Ferrocarril poniente, La Cañada, El Marques, Qro.	\$ 148,597.29	73.60 ML TUBERIA 12", 2 POZOS, 1 TORRENTERA	50 BENEFICIARIOS	\$ 137,186.30	TERMINADA
12	Construccion de Colector Pluvial en Unidad Deportiva, Chichimequillas, El Marques, Qro.	\$ 377,941.49	106.76 ML TUBERIA, 190.52 M2 CANAL	3700 HABITANTES	\$ 371,622.21	TERMINADA
13	Construccion de drenaje sanitario camino de acceso a El Conejo, Cerro Prieto, El Marques, Qro.	\$ 262,092.71	171.40 ML TUBERIA 10", 3 POZOS.	35 VIVIENDAS	\$ 197,412.91	TERMINADA
14	Demolicion y Reubicacion de colector sanitario en Rio Tramo Puente Granadas - Puente H. Colegio Militar, La Cañada, El Marques, Qro.	\$ 148,494.15	108.50 ML TUBERIAS, 3 POZOS.	525 HABITANTES	\$ 146,748.98	TERMINADA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO XXXIII
2010



La Presidencia Municipal de El Marques, en cumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el numeral III, hace del conocimiento de sus habitantes los resultados alcanzados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del Ramo XXXIII en el ejercicio 2010.

N°	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PUBLICADO	METAS	BENEFICIARIOS	MONTO EJERCIDO	ESTATUS
15	Ampliacion de Red de Energia Electrica en varias Calles, Las Lajitas, El Marques, Qro.	\$ 320,000.00	9 POSTES, TORRE, 9 LUMINARIAS, 1 TRANSFORMADOR.	80 HABITANTES	\$ 319,779.38	TERMINADA
16	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Del Beso, San Miguel Amazcala, El Marques, Qro.	\$ 640,000.00	23 POSTES, 2 TORRES, 6 LUMINARIAS, 2 TRANSFORMADOR	50 FAMILIAS	\$ 638,913.85	TERMINADA
17	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico, San Jose Navajas, El Marques, Qro.	\$ 400,000.00	11 POSTES, 2 TORRES, 2 TRANSFORMADORES,	368 HABITANTES	\$ 399,811.21	TERMINADA
18	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico; La Laborcilla 41, El Marques, Qro.	\$ 440,000.00	12 POSTES, 2 TRANSFORMADOR 12 LUMINARIOS	40 FAMILIAS	\$ 439,968.58	TERMINADA
19	Ampliacion de red de Energia Electrica, C. San Miguel y Santo Tomas, San Pedro Amazcala, El Marques, Qro.	\$ 400,000.00	11 POSTES, 1 TORRE, 2 TRANSFORMADOR 11 LUMINARIOS	20 FAMILIAS	\$ 396,201.66	TERMINADA
20	Mejoramiento de línea electrica de media tension, El Colorado, El Marques, Qro.	\$ 506,901.06	2 POSTES, TORRES.	35 FAMILIAS	\$ 372,258.26	TERMINADA
21	** Construccion de Muro de Contension para carril de desaceleracion en Acceso a Calle Los Pastores, Barrio El Mirador. (Primera Fase), La Cañada; El Marques, Qro.	\$ 1,053,956.07	252.00 M2 MURO DE CONTENSION	75 FAMILIAS	\$ 1,053,956.07	EN PROCESO
22	** Rehabilitación De Banquetas En Calle Principal, Saldarriaga, El Marques, Qro.	\$ 500,000.00	65 ML GUARNICION, 360 M2 BANQUETAS.	250 HABITANTES	\$ 500,000.00	EN PROCESO
23	Urbanización De Calle Rio Sonora, Agua Azul, El Marques, Qro.	\$ 280,240.00	71.14 ML TUBERIA, 2 POZOS, 132.35 ML GUARNICION, 391.92 M2 PAVIMENTO	10 HOGARES	\$ 228,118.62	TERMINADA
24	Urbanización De Calle Armando Paredes (Agua Potable, Drenaje; Urbanizacion), El Colorado, El Marques, Qro.	\$ 1,332,906.38	1247 M2 PAVIMENTO	650 BENEFICIARIOS	\$ 1,233,480.62	TERMINADA
25	Construccion de guarniciones y banquetas calle Sabinos 2° Etapa. Palo Alto, El Marques, Qro.	\$ 173,170.19	246.39 ML GUARNICION, 205.13 M2 BANQUETA.	115 HABITANTES	\$ 160,271.47	TERMINADA
26	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Acceso A Barrio La Providencia, Saldarriaga, El Marques, Qro.	\$ 508,200.00	37.05 ML GUARNICION, 1166.57 M2 BANQUETA.	280 HABITANTES	\$ 497,254.64	TERMINADA



Presidencia Municipal
2009-2012

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO XXXIII
2010



La Presidencia Municipal de El Marques, en cumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el numeral III, hace del conocimiento de sus habitantes los resultados alcanzados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del Ramo XXXIII en el ejercicio 2010.

N°	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PUBLICADO	METAS	BENEFICIARIOS	MONTO EJERCIDO	ESTATUS
27	Construccion de Guarniciones y Banquetas en Calle Ezequiel Montes, El Carmen, El Marques, Qro.	\$ 364,000.00	582.28 ML GUARNICION, 719.65 M2 BANQUETA.	216 HABITANTES	\$ 363,299.45	TERMINADA
28	Construccion de Guarniciones y Banquetas en varias calles; Santa Maria Ticoman, El Marques, Qro.	\$ 530,000.00	392.72 ML GUARNICION, 541.90 M2 BANQUETA.	50 FAMILIAS	\$ 367,628.99	TERMINADA
29	Pavimentacion sobre empedrado C. Himno Nacional, Calamanda, El Marques, Qro.	\$ 553,200.00	2507.72 M2 PAVIMENTO.	1600 HABITANTES	\$ 581,543.98	TERMINADA
30	Pavimentación Sobre Empedrado C. Negra Consentida, Calamanda, El Marques, Qro.	\$ 319,200.00	1576.93 M2 PAVIMENTO	1600 HABITANTES	\$ 323,642.44	TERMINADA
31	Pavimentación Sobre Empedrado C. Sauces Y Cedros, El Paraiso, El Marques, Qro.	\$ 491,096.05	1808.56 M2 PAVIMENTO.	50 FAMILIAS	\$ 387,753.73	TERMINADA
32	Pavimento Sobre Empedrado Calle Principal 2ª etapa, La Loma, El Marques, Qro.	\$ 299,390.00	1583.03 M2 PAVIMENTO	70 FAMILIAS	\$ 295,197.46	TERMINADA
33	Pavimento Sobre Empedrado Calle Principal, La Loma, El Marques, Qro.	\$ 724,360.00	3333.19 M2 PAVIMENTO.	70 FAMILIAS	\$ 634,288.59	TERMINADA
34	Urbanización De Calle Rio Verde, Agua Azul, El Marques, Qro.	\$ 190,360.00	76.15 ML TUBERIA 10", 1 POZO, 69.10 ML GUARNICION, 306.68 M2 PAVIMENTO	120 HABITANTES	\$ 184,095.22	TERMINADA
35	Urbanizacion Calle N° 2 Sin Nombre, Cerro Prieto, El Marques, Qro.	\$ 205,770.00	126.10 ML TUBERIA 10", 175.01 M2 PAVIMENTO, 3 POZOS.	80 HABITANTES	\$ 184,502.20	TERMINADA
36	Urbanizacion de Barrio El Zapote; La Cañada, El Marques, Qro.	\$ 1,500,000.00	598.40 ML GUARNICION, 305.99 MAMPOSTERIA, 2102.88 M2 PAVIMENTO.	600 HABITANTES	\$ 1,494,651.84	TERMINADA
37	Urbanizacion de Calle Callejon Nuevo, Las Lajitas, El Marques, Qro.	\$ 314,700.00	223.50 ML GUARNICION, 159.31 M2 BANQUETA, 415.27 M2 PAVIMENTO, 96.00 ML TUBERIA 2", 1 POZO.	80 BENEFICIARIOS	\$ 312,762.37	TERMINADA
38	Urbanizacion de Calle El Venado 2º Etapa, El Lobo, El Marques, Qro.	\$ 566,975.07	372.00 ML GUARNICION, 335.65 M2 BANQUETA, 998.76 M2 PAVIMENTO	20 FAMILIAS	\$ 490,343.71	TERMINADA
39	Urbanización De Calle Sin Nombre (1), Cerro Prieto, El Marques, Qro.	\$ 251,440.00	128.60 ML GUARNICION, 64.19 M2 BANQUETA, 441.00 M2 PAVIMENTO	100 HABITANTES	\$ 242,672.63	TERMINADA
40	Urbanizacion de la Calle Terrazas, Las Lajitas, El Marques, Qro.	\$ 174,495.82	31.70 M2 PAVIMENTO, 43.71 M3 MAMPOSTERIA, 28.00 FORJADO ESCALON	80 HOGARES	\$ 163,534.32	TERMINADA



Presidencia Municipal
2009-2012

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO XXXIII
2010



La Presidencia Municipal de El Marqués, en cumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el numeral III, hace del conocimiento de sus habitantes los resultados alcanzados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del Ramo XXXIII en el ejercicio 2010.

N°	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO PUBLICADO	METAS	BENEFICIARIOS	MONTO EJERCIDO	ESTATUS
41	Urbanización Varias Calles; Jesus Maria, El Marqués; Qro.	\$ 599,522.00	528.64 ML GUARNICION, 5930.54 M2 BANQUETA, 1080.13 M2 PAVIMENTO	50 FAMILIAS	\$ 616,688.54	TERMINADA
42	Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Vialidades, El Marqués, Qro.	\$ 760,000.00	AGUA AZUL, ALFAJAYUCAN, AMAZCALA, ATANGO, PRESA DE RAYAS, CAMINO EL LOBO, LA GRIEGA, CHICHIMEQUILLAS, EL CARMEN, EL COLORADO, EL ROSARIO, LA CAÑADA, LA PIEDAD, SAN MIGUEL AMAZCALA, SAN ISIDRO AMAZCALA, SAN VICENTE FERRER.	16 COMUNIDADES	\$ 728,488.52	TERMINADA
43	Contingencia Por Lluvias, El Marqués, Qro.	\$ 345,000.00	AMAZCALA, CHICHIMEQUILLAS, ATONGO, EL LOBO, LA CAÑADA, LA PIEDA, PALO ALTO, SAN RAFAEL, TIERRA BLANCA	11 COMUNIDADES	\$ 244,976.89	TERMINADA
44	Desazolve Y Rehabilitación De Arroyos, Rio Querétaro Y Canales De Alto Riesgo, El Marqués, Qro.	\$ 675,251.00	LAS LAJITAS, SALDARRIAGA	2 COMUNIDADES	\$ 54,204.50	TERMINADA
45	Desarrollo Institucional	\$ 591,208.38	1 LOTE	35000 HABITANTES	\$ 591,208.00	TERMINADA
46	Gastos Indirectos	\$ 886,812.57	1 LOTE	35000 HABITANTES	\$ 327,416.34	TERMINADA

CON CORTE AL 09 DE FEBRERO DE 2011/ ** OBRA EN PROCESO