

La presidencia Municipal de El Marqués, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el numeral III, hace del conocimiento a sus habitantes los resultados alcanzados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del Ramo XXXIII en el ejercicio 2009.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO XXXIII
2009**



No	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO PUBLICADO	METAS	BENEFICIARIOS	EJERCIDO	ESTATUS
1	ESTUDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	COYOTILLOS	\$ 2,450,000.00	1 PERFORACION EXPLORATORIA, CASQUILLO SANITARIO, 130 ML DE ADEME LISO, 135 ML DE CERCADO PERIMETRAL, 1 EQUIPO DE BOMBEO.	3850 HABITANTES	\$ 2,382,804.03	TERMINADA
2	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO	SANTA CRUZ	\$ 182,000.00	380 ML AGUA POTABLE	3,029 HABITANTES	\$ 181,553.97	TERMINADA
3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LA COMUNIDAD	SANTA CRUZ	\$ 382,600.00	196,00 ML DRENAJE	3,029 HABITANTES	\$ 376,634.37	TERMINADA
4	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA POBLACION ZONA PONIENTE	EL LOBO	\$ 385,000.00	320 ML DRENAJE	80 HABITANTES	\$ 133,266.21	TERMINADA
5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEHUA	AMAZCALA	\$ 344,236.23	324.56 ML DE TUBERIA	80 HABITANTES	\$ 344,236.23	TERMINADA
6	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIPRIANO PEREZ	CHICHIMEQUILLAS	\$ 485,000.00	436 ML DE TUBERIA	180 HABITANTES	\$ 398,393.92	TERMINADA
7	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DREN PLUVIAL AL CENTRO DE LA POBLACION, SEGUNDA ETAPA	SAN VICENTE FERRER	\$ 950,000.00	50 ML DE GUARNICION, 42 M2 DE BANQUETA, 34 ML DE TUBERIA DE 10", 1 POZO DE VISITA	3985 HABITANTES	\$ 939,983.00	TERMINADA
8	CORRECCION Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON ANDADOR LATERAL EN CALLE PABLO VAZQUEZ	CHICHIMEQUILLAS	\$ 2,250,000.00	165 ML DE GUARNICION, 164 M2 DE BANQUETA, 481 M2 DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, 178 ML DE TUBERIA DE CONCRETO, 174 ML DE TUBERIA DE PVC.	100 HABITANTES	\$ 2,225,269.63	TERMINADA
9	URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION	STA MARIA DE BEGOÑA	\$ 1,200,000.00	940,45 ML GUARNICIÓN 2,491,63 PAVIMENTO	2500 HABITANTES	\$ 1,199,310.93	TERMINADA
10	URBANIZACION DE CALLES	DOLORES	\$ 435,000.00	175 ML TUBERIA 1,034,25 M2 PAVIMENTO DE EMP	100 HABITANTES	\$ 387,767.24	TERMINADA
11	URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES	ATONGO	\$ 268,000.00	168,27 ML GUARNICION 217,82 M2 BANQUETA 133,20 ML DRENAJE	2,915 HABITANTES	\$ 267,932.07	TERMINADA
12	URBANIZACION DE CALLES	EL COLORADO	\$ 710,712.49	1,482,57 M2 PAVIMENTO 520,15 ML GUARNICIÓN 305,45 M2 BANQUETA DE 10 CMS	4500 HABITANTES	\$ 710,712.49	TERMINADA
13	URBANIZACION DE CALLE PARALELA A LA CARRETERA EN BARRIO DEL ZAPOTE Y BARRIO DE LA CORONA	LA CAÑADA	\$ 585,000.00	1229,33 M2 PAVIMENTO D 386,10 ML GUARNICIÓN	160 HABITANTES	\$ 584,070.24	TERMINADA
14	REHABILITACION Y ADECUACION DE CAMINO DE GUADALUPE LA VENTA A SAN JOSE NAVAJAS	GUADALUPE LA VENTA	\$ 1,100,000.00	374,38 ML GUARNICIÓN 3,070,59 M2 PAVIMENTO	1650 HABITANTES	\$ 1,083,490.53	TERMINADA
15	URBANIZACION DE CALLE GIRASOL POR LA PRIMARIA	CERRO PRIETO	\$ 235,000.00	129,20 ML GUARNICIÓN 110,40 M2 BANQUETA 332,13 M2 PAVIMENTO	1500 HABITANTES	\$ 234,992.35	TERMINADA
16	URBANIZACION EN CALLES DE LA POBLACION	EL CARMEN	\$ 830,000.00	611,67 ML GUARNICIÓN 830,13 M2 BANQUETA 191,06 M2 PAVIMENTO DE EMPEDRADO	1500 HABITANTES	\$ 604,496.71	TERMINADA
17	URBANIZACION DE CALLE SAN JUDAS TADEO SEGUNDA ETAPA, EN COLONIA SAN JOSE	AMAZCALA	\$ 985,000.00	1615 M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, 57 ML DE TUBERIA DE CONCRETO DE 6", 125 ML DE TUBERIA DE PVC 2", 605 ML DE GUARNICION,	120 HABITANTES	\$ 983,162.47	TERMINADA
18	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACION DE CALLES	DOLORES	\$ 170,000.00	17 ML TUBERÍA CONCRETO 283,28 M2 PAVIMENTO DE EMP 381,00 ML GUARNICIÓN	350 HABITANTES	\$ 146,782.92	TERMINADA
19	URBANIZACION DE CALLE POR EL KINDER	SANTA CRUZ	\$ 162,000.00	92,05 ML GUARNICIÓN 90,02 M2 BANQUETA 426,54 M2 PAVIMENTO	3,029 HABITANTES	\$ 161,867.97	TERMINADA
20	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION	SANTA MARIA BEGOÑA	\$ 130,000.00	999,15 M2 PAVIMENTO	1,427 HABITANTES	\$ 129,383.80	TERMINADA
21	URBANIZACION DE 1er. CALLE	TIERRA BLANCA	\$ 610,407.99	195 ML DE GUARNICIONES, 293,97 M2 DE BANQUETA, 363,78 M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO	135 HABITANTES	\$ 337,992.90	TERMINADA
22	URBANIZACION DE CALLE ALAMOS	PALO ALTO	\$ 1,105,058.48	511 ML DE GUARNICIONES, 756 M2 DE BANQUETA, 1855 M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, 81 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, 38 TOMAS DOMICILIARIAS.	438 HABITANTES	\$ 1,095,889.73	TERMINADA

La presidencia Municipal de El Marqués, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el numeral III, hace del conocimiento a sus habitantes los resultados alcanzados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del Ramo XXXIII en el ejercicio 2009.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MARQUÉS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO XXXIII
2009**



No	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO PUBLICADO	METAS	BENEFICIARIOS	EJERCIDO	ESTATUS
23	CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN ESCALINATA	AGUA AZUL	\$ 130,000.00	145 ML DE BARANDAL	54 HABITANTES	\$ 91,091.63	TERMINADA
24	URBANIZACION DE CALLE AV. SAN ISIDRO, SEGUNDA ETAPA	AMAZCALA	\$ 2,150,000.00	3706 M2 PAVIMENTO 568,81 ML GUARNICIÓN 822,46 M2 BANQUETA DE 10 CM.	4850 HABITANTES	\$ 1,962,683.98	TERMINADA
25	URBANIZACION DE ANDADOR DEL BARRIO DE LA PRESA PARTE PONIENTE	LA CAÑADA	\$ 180,000.00	1,501,57 M3 MURO DE MAMPOSTERÍA 56 M2 FIRME DE 10 CMS	100 HABITANTES	\$ 179,804.49	TERMINADA
26	CORRECCION DE RAZANTE EN CAMINO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y CONECCION DE DESCARGA SANITARIA A RED DE DRENAJE	EL COLORADO	\$ 306,239.66	918.01 M2 PAVIMENTO	850 HABITANTES	\$ 306,239.66	TERMINADA
27	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA CUMBRES DE CONIN	SAN ISIDRO MIRANDA	\$ 650,000.00	1 TORRE METÁLICA SENCILLA 14 POSTES 3 TRANSFORMADORES	140 HABITANTES	\$ 636,368.25	TERMINADA
28	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE QUE ENTRA A LA EX HACIENDA	SANTA MARIA TICOMAN	\$ 385,000.00	1 TORRE ESTRUCTURAL 3 POSTES	80 HABITANTES	\$ 228,015.23	TERMINADA
29	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA	SAN JOSE NAVAJAS	\$ 385,000.00	13 POSTES 1 TRANSFORMADOR	112 HABITANTES	\$ 355,727.43	TERMINADA
30	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PABLO VAZQUES	CHICHIMEQUILLAS	\$ 585,000.00	1 POSTE 2 TORRE ESTRUCTURALES 1 TRANSFORMADOR	180 HABITANTES	\$ 578,387.84	TERMINADA
31	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA LOS PINOS	AMAZCALA	\$ 350,000.00	3 POSTES 1 TRANSFORMADORE 1 TORRE ESTRUCTURAL	100 HABITANTES	\$ 330,290.95	TERMINADA
32	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES	SAN GABRIEL EL LOBO	\$ 185,000.00	8 POSTES	60 HABITANTES	\$ 182,810.55	TERMINADA
33	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, VARIAS CALLES	SANTA MARIA BEGOÑA	\$ 407,268.16	17 POSTES DE CONCRETO Y 842 ML DE CABLE	152 HABITANTES	\$ 381,785.09	TERMINADA
34	TERMINACION DEL C. D. C	AMAZCALA	\$ 220,000.00	203 ML DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 5 POZOS DE VISITA Y 330 M2 DE PINTURA VINILICA EN COLUMNAS	65 ALUMNOS	\$ 218,946.90	TERMINADA
35	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PRIMERA ETAPA	SAN RAFAEL	\$ 655,000.00	2 AULAS TALLER, AREA DE BAÑOS Y FACHADA PRINCIPAL	85 ALUMNOS	\$ 639,049.71	TERMINADA
36	* CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS BARRIO LA CAMPANA	SALDARRIAGA	\$ 350,000.00	1 AULA	35 ALUMNOS	\$ -	NO INICIADA
37	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	VARIAS COMUNIDADES	\$ 265,069.34	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	DIF. APOYOS	\$ 227,437.43	TERMINADA
38	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT	VARIAS COMUNIDADES	\$ 3,000,000.00	VARIAS OBRAS	VARIAS COMUNIDADES	\$ 3,000,000.00	TERMINADA
39	** APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA	VARIAS COMUNIDADES	\$ 1,606,800.00	50 ACCIONES	VARIAS COMUNIDADES	\$ 1,217,000.00	EN PROCESO
40	DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.5 %	EL MARQUES	\$ 427,226.22	1 LOTE	35000 HABITANTES	\$ 427,226.22	TERMINADA
41	** GASTOS INDIRECTOS 3%	EL MARQUES	\$ 854,452.44	1 LOTE	35000 HABITANTES	\$ 854,452.44	EN PPROCESO
42	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES	EL MARQUES	\$ 1,008,857.03	5520 M2 DE ASFALTO , 300 M2 DE EMPEDRADO	25,800 HAB.	\$ 955,947.33	TERMINADA
43	CONTINGENCIA POR LLUVIAS	EL MARQUES	\$ 255,000.00	RENTA DE MAQUINARIA	15,200 HAB	\$ 71,127.50	TERMINADA
44	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	PALO ALTO	\$ 515,482.75	80 ML DE CABLE DE ACERO, 36 ML DE CABLE CAL. NO. 21, 2 PZAS. TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 933.10 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL. 2, LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO 32 PZAS.	2,850 HAB.	\$ 515,482.75	TERMINADA
45	CIRCULADO DE FACHADA PRINCIPAL DEL COBAQ	CHICHIMEQUILLAS	\$ 220,660.22	73.78 M2 DE MURO DE 14 CMS .23 M2 DE REJA DE HERRERIA, 28.40 M2 DE BANQUETA ESTAMPADA	455 ALUMNOS	\$ 220,617.56	TERMINADA

CON CORTE AL 23 DE ABRIL DE 2010/ ** OBRA EN PROCESO/ * OBRA NO INICIADA