

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado									Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																				
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2008																															
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)																															
FOM													989,849	989,849	989,849	489,438	41%	197	0		2	1	58%								
URBANIZACION MUNICIPAL																															
OTROS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																															
OTROS																															
4832	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN J.M. GUADALUPE MOSQUERA	11-EL MARQUÉS	SANTA MARIA BEGONA	RURAL	50	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	701,069	701,069	701,069	122,491	17%	0	0	OBRA	1	0	17%	LA UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA							
4929	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL BARRIO LA CAMPANA	11-EL MARQUÉS	SANTA MARIA BEGONA	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	288,780	288,780	288,780	288,247	99%	197	0	OBRA	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA							