

ANEXO III
L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejecutado		Generados	Ejecutados					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSO DIF																								
PROYECTOS FEDERALES E INICIATIVAS																								
PRO																								
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
OTROS																								
1687	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN J.N. GUADALUPE MOSQUERA	11-EL MARQUEZ	SANTA MARIA BECUNA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAQUE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			701,000	701,000	701,000	40,864	58.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	48.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011 SE EJERCERA EL RECURSO PENDIENTE POR EJECUTAR.
1688	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL BARRIO LA CAMPANA	11-EL MARQUEZ	SANTA MARIA BECUNA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			288,750	288,750	288,750	288,347	99.4%	250	0	OBRA	1.00	0.00	99.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCION DEL RECURSO PENDIENTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.

C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa
Jefe de Departamento de Control Presupuestal