

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
														Ministrado	Programado									Ejercido				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24					
SECRETARÍA DE ECONOMÍA													3,356,000	3,356,000	3,356,000	2,896,297	86.3%	5,410	0	4.00	3.24	73.5%						
INVERSIÓN																												
INVERSIÓN																												
OBRAS PÚBLICAS																												
CONSTRUCCIÓN																												
14698	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL				410,000	410,000	410,000	272,150	66.4%	0	0	OBRA	1.00	0.98	66.0%	DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL TIPO DEL GASTO DE CLASIFICADO EN CONSTRUCCIÓN EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEBIDO EL MUNICIPIO EJERCIO CON RECURSOS PROPIOS LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y DEJAR EL RECURSO DISPONIBLE PARA LA CREACIÓN DE OTRA ETAPA QUE AL MOMENTO SE ESTAN HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL RECURSO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.				
14699	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEL PERIODOCARRILADO PONIENTE	EL MARQUÉS	LA CANADA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL				385,000	385,000	385,000	166,620	43.3%	0	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%	EST OBRA, DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SE CLASIFICO EN AMPLIACIÓN, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, EL RECURSO DISPONIBLE DE FORTAMAN SE TIENE PREVISTO EJECUTARLO EN OTRA ETAPA DE LA OBRA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.				
14700	CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL				955,000	955,000	955,000	928,399	97.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	CON ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LAS CONTINGENCIAS POR LAS LLUVIAS QUE PUEDEN SER EN ZONA URBANA O RURAL, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO DEBIDO A QUE LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS SE HAN EJERCIDO CON OTRO RECURSO QUE NO ES DE FORTAMAN, SE TIENE PROYECTADO EN QUE LAS SIGUIENTES CONTINGENCIAS POR LLUVIAS SE AGOTE EL RECURSO DISPONIBLE EN LA COMPRA DE EQUIPO PARA LAS PRIMERAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.				
14701	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS	EL MARQUÉS	LA CANADA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL				1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,331,062	88.7%	5,410	0	ACCIÓN	1.00	0.88	88.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR PARA ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO, NO SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE A CUBIERTO CON OTRO RECURSO DE OTRO PROGRAMA PARA ATENDER LAS VIALIDADES, SE DISPONDRÁ DEL REMANENTE DEL RECURSO PARA ATENDER LAS VIALIDADES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.				

C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa
Jefe de Departamento de Control Presupuestal