

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	14	15									16	17=16/14
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA													3,250,000	3,250,000	3,250,000	2,606,287	80.2%	5,416	0	4.00	2.94	73.5%	24			
APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS																										
FORTAMUN																										
INVERSIÓN DE CAPITAL																										
CONSTRUCCIÓN																										
12360	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	1-EL MARQUÉS	CUBIERTA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				410,000	410,000	410,000	272,100	66.4%	0	0	1.00	0.66	66.0%	DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACION DE ELECTRIFICACION EN DESTINO DEL GASTO SE CLASIFICO EN CONSTRUCCION. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEBIDO EL MUNICIPIO EJERCIO CON RECURSOS PROPIOS LA TERMINACION DE LA OBRA Y DEJAR EL RECURSO DISPONIBLE PARA LA CREACION DE OTRA ETAPA QUE AL MOMENTO SE ESTAN HACIENDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL RECURSO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.		
12362	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL PERIODO CARILLADO PONIENTE	1-EL MARQUÉS	JA CAADA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				385,000	385,000	385,000	166,620	43.3%	0	0	1.00	0.43	43.0%	ES 1 OBRA, DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACION DE ELECTRIFICACION, SE CLASIFICO EN AMPLIACION. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE TERMINO LA OBRA CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, EL RECURSO DISPONIBLE DE FORTAMUN SE TIENE PREVISTO EJECUTARLO EN OTRA ETAPA DE LA OBRA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.		
12363	CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	1-EL MARQUÉS	CUBIERTA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				955,000	955,000	955,000	928,300	97.0%	0	0	1.00	0.97	97.0%	SON ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LAS CONTINGENCIAS POR LAS LLUVIAS QUE PUEDEN SER EN ZONA URBANA O RURAL. EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO DEBIDO A QUE LAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS SE HAN EJERCIDO CON OTRO RECURSO QUE NO ES DE FORTAMUN. SE TIENE PROYECTADO EN QUE LAS SIGUIENTES CONTINGENCIAS POR LLUVIAS SE AGOTE EL RECURSO DISPONIBLE EN LA COMPRA DE EQUIPO PARA LAS PRIMERAS CONTINGENCIAS POR LLUVIAS DEL AÑO 2011.		
12365	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES	1-EL MARQUÉS	JA CAADA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS				1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,331,062	88.7%	5,416	0	1.00	0.88	88.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR. PARA ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO. NO SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE A CUBIERTO CON OTRO RECURSO DE OTRO PROGRAMA PARA ATENDER LAS VIALIDADES. SE DISPONERA DEL REMANENTE DEL RECURSO PARA ATENDER LAS VIALIDADES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.		

C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa
Jefe de Departamento de Control Presupuestal