

ANEXO III  
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Girar en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coadyuva el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>RECURSOS FEDERALES 4 REGISTROS</b>																								
<b>PORTAFOLIO</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
19345	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBIRAS PUBLICAS	-	-	410,000	410,000	410,000	272,100	66.4%	0	0	4	1.00	0.66	66.0%	DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACION DE ELECTRIFICACION EN ESTE TIPO DE GASTO, SE CLASIFICO EN CONSTRUCCION, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA, QUEDANDO PENDIENTE POR EJERCER PARA EL 4TO TRIMESTRE \$197,900.00
19349	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO PONIENTE	11-EL MARQUÉS	LA CAGDA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBIRAS PUBLICAS	-	-	385,000	385,000	385,000	166,629	43.3%	0	0	4	1.00	0.43	43.0%	SE TIENEN DEBIDO A QUE NO EXISTE LA CLASIFICACION DE ELECTRIFICACION, SE CLASIFICO EN AMPLIACION, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO, QUEDANDO PENDIENTE POR EJERCER PARA EL 4TO TRIMESTRE \$218,371.00
19357	MANTENIMIENTO CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	11-EL MARQUÉS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBIRAS PUBLICAS	-	-	955,000	955,000	955,000	926,396	97.0%	0	0	0	1.00	0.97	97.0%	SON ACCIONES ENCAMAMADAS A ATENDER LAS CONTINGENCIAS POR LAS LLUVIAS QUE PUEDEN SER EN ZONA URBANA O RURAL, EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO, QUEDANDO PENDIENTE POR EJERCER PARA EL 4TO TRIMESTRE \$28,604.00
19360	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES	11-EL MARQUÉS	LA CAGDA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBIRAS PUBLICAS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,311,092	88.7%	5.40	0	0	1.00	0.88	88.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR PARA ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO CANTIDAD ALGUNA DEL RECURSO, QUEDANDO PENDIENTE POR EJERCER PARA EL 4TO TRIMESTRE \$188,919.00

C.P. Juan Pablo Muñoz Morales  
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal